



# LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°11

## Les travaux de la tranche 1 (gros œuvre / clos-couvert) avancent doucement mais sûrement.

Il s'agit donc dès maintenant de bien préparer la tranche 2, d'autant que certains chantiers de cette tranche 2 sont en relation étroite avec la tranche 1. Soit parce qu'ils peuvent demander des aménagements par rapport aux plans initiaux ; aménagements mineurs bien sûr, mais qui plus tard peuvent beaucoup nous faciliter la vie, ou au contraire nous la compliquer. Soit parce qu'il serait intéressant de profiter de la présence sur place des engins des entreprises pour nous aider ; par exemple pour déplacer les quelques 10m<sup>3</sup> de terre prévus pour l'Azuchi.

Le comité de gestion, en plus de ses opérations de routine (suivi des travaux, finalisation de tous les dossiers administratifs, recherche de financements complémentaires, etc...) s'efforce donc durant cette période de printemps de décrire aussi précisément que possible les "chantiers d'été" pour lesquels vos énergies et vos compétences seront mises à contribution.

### © Avancement des travaux

#### → Episodes précédents :

Les micropieux ont été posés et contrôlés en décembre. En janvier l'entreprise Diaz a pris possession des lieux en concertation avec la mairie qui s'occupe de la viabilisation.

#### → Têtes de pieux :

15 février : Malgré une météo défavorable, toutes les têtes de pieux devant soutenir le bâtiment principal sont posées. Ce sont des socles en béton, solidarisés avec les micropieux, sur lesquels viendront se poser les longrines.



#### → Longrines :

Fin février, la construction des longrines commence. Ces poutres en béton armé de 20cm par 40cm qui soutiendront la dalle.



Ici aussi la météo ne nous a pas été très favorable.





→ **Dalle :**



La dalle n'est pas encore coulée, mais le ferrailage est en cours : ce n'est donc qu'une affaire de quelques jours.

Ensuite commenceront en parallèle les travaux de fondation de la Matoba, et le montage des murs du Kyudojo.

## ☉ La tranche 2

Le comité de gestion prépare une "fiche chantier" pour chacun des chantiers bénévoles que nous aimerions mener à bien avant la rentrée de septembre. Voici par ordre de priorité les 7 chantiers envisagés :

1. l'Azuchi (le sable dans le Matoba)
2. le Yatorimichi (géotextile + gravier)
3. les filets de protection
4. la fermeture frontale du Shajo
5. le plancher du Shajo + Hikaé
6. le bardage bois extérieur (sur murs parpaings)
7. la peinture intérieure

Dans quelques semaines un appel à volontaires sera diffusé, où nous vous demanderons vos disponibilités éventuelles sur la période allant de mai à septembre, ainsi que vos compétences ou préférences. Les dates des chantiers seront décidées en fonction de ces disponibilités et de l'avancement des travaux.

## ☉ Le financement

Nous continuons à démarcher l'ensemble des élus des autorités locales et territoriales dans le but de compléter notre budget. Certains signaux encourageants nous ont été donnés, mais la concrétisation de ces signaux n'est aucunement certaine. Et dans tous les cas, sauf miracle, elle ne pourra pas intervenir dans des délais cohérents avec le calendrier souhaité pour la tranche 2.

L'appel à dons de janvier 2013 a déjà apporté au budget K2N la somme de 2.950€, ce qui pour l'instant nous permet de financer à peu près les deux premiers chantiers.

Nous remercions chaleureusement ces premiers donateurs (dons personnels et dons de clubs), et espérons que d'autres les rejoindront

C'est cet été que ces chantiers doivent être menés pour profiter de la plus grande disponibilité des volontaires, et des conditions météo favorables. Car nous avons toujours en vue une inauguration "officielle" en juillet 2014, avec l'espoir de pouvoir tirer les premières flèches dès cet automne.

**En conséquence n'attendez pas la fin de l'année pour donner !**

## ☉ Un peu de comm.

Si les progrès de la construction ne semblaient pas très rapides jusqu'à aujourd'hui, la suite devrait être beaucoup plus spectaculaire. Si vous voulez voir les murs s'élever, le toit se poser, les portes et les fenêtres se mettre en place, des mises à jour quasi hebdomadaires sont visibles sur <https://www.facebook.com/Kyudojo.Noisiel>

Et pour augmenter la notoriété du Kyudojo National de Noisiel, n'hésitez pas à "aimer" et à partager ces photos, infos et pages avec vos amis Facebook, en France ou dans le monde.

Pour nous contacter :  
<http://www.kyudojo-noisiel.fr>  
ou  
[contact@kyudojo-noisiel.fr](mailto:contact@kyudojo-noisiel.fr)